

MBFH-G/158-2/2014.

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről:

Név: **Magyar Bányászati és Földtani Hivatal**
Képviseli: **Jászai Sándor elnök**
Cím: Budapest XIV. kerület, Columbus u. 17-23.
(Adószám: 15300083-2-42; számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01417179-00000000; fax: 1 301-2903; E-mail: hivatal@mbfh.hu; tel.: 1 301-2900; Mobil: 20 772-6028)
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: **MECSEKÉRC-GEOVOL 2014 Konzorcium**, melynek tagjai:

Név: **MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(konzorciumvezető)
Képviseli: Molnár János vezérigazgató
Cím: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
(Cégjegyzékszám: 02-10-060233; adószám: 11563192-2-02; számlaszám: Erste Bank Hungary Nyrt.: 11996413-06068608-10000001; fax: 72 535-388; E-mail: mecsekerc@mecsekerc.hu; tel.: 72 535-370, mobil: 30 9477446),

Név: **GEOVOL Tömegáru Fuvarozó és Földmunkavégző Korlátolt Felelősségű Társaság**
(konzorciumi tag)
Képviseli: Kertész László ügyvezető
Cím: 8451 Ajka, Padragi út 280
(Cégjegyzékszám: 19-09-501869; adószám: 11331900-2-19; számlaszám: Kinizsi Bank Zrt 73200093-11100379; fax: 88 243-013, E-mail: geovol@vnet.hu; tel.: (+36-88) 243-013; mobil: 30 9467-536)
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen mint szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett.

A módosítás tárgya:

Megrendelő és Vállalkozó között a MAL Zrt. „fa” IX. számú vörösiszap-tározó É-i és D-i gátfala megerősítésének építőipari kivitelezésére - a kivitelezési dokumentációban, a Veszprémi Bányakapitányság VBK/1730-11/2013. és a VBK/1768-7/2013 számú létesítési engedélyében, a Közbeszerzési Értesítő 2013/151. lapszámában 2013. december 23. napján KÉ 23594/2013 iktatószámmon megjelent felhívással induló közbeszerzési eljárás dokumentumaiban és a Vállalkozó ajánlati dokumentációjában foglalt műszaki tartalommal és feltételekkel kötött szerződés vállalkozói díjának módosítása.



A módosítás

A szerződés következő szövege

2. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

2.1.

Nettó vállalkozói díj: 445.450.000 Ft
ÁFA 27%: 120.271.500 Ft
Bruttó vállalkozói díj: 565.721.500 Ft
azaz mindösszesen bruttó 565.721.500,- Ft (azaz: Ötszázhatvanötmillió-
hétsszázhuszonegyezer-öttszáz forint).

helyébe a következő szöveg lép:

„2.1.

Nettó vállalkozói díj: 467.650.000 Ft
ÁFA 27%: 126.265.500 Ft
Bruttó vállalkozói díj: 593.915.500 Ft


azaz mindösszesen bruttó 593.915.500,- Ft (azaz: Ötszázkilencvenhárommillió-
kilencszáztizenötezer-öttszáz forint).”

A szerződés egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

A módosítás indoka

A MAL IX. tározó megerősítése kivitelezési munkálatainak megkezdésekor – a kezdő munka, a talajcsere során – vált felismerhetővé, hogy a gátoldalak dőlésszöge a rajtuk felhalmozódott humusz és pernye miatt a kivitelezési tervektől eltér. A Kivitelező mind az É-i, mind a D-i oldalon feltáró bevágásokat készített, és geodéziai beméréseket végzett. A mérések pontosságát a Megrendelő a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel elvégzett mérésekkel ellenőrizte. Az ellenőrző mérések azt igazolták, hogy a Kivitelező által elvégzett mérések pontosak, elfogadhatóak. Az érintettek egyeztetés során egyetértettek a feltáró bevágások és geodéziai bemérések 50 m-enkénti elvégzésével. E mérések alapján a tervező Fugro Consult Kft. meghatározta a gátoldalakra rakódott humusz és pernye kiviteli tervekben figyelembe nem vett mennyiségét és eltávolításának költségeit. A Megrendelő és a Kivitelező 2014. június 04-én egyeztetést tartott. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy köteles megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült, a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható költségét.

Kivitelező képviselői attól vezérelve, hogy a vállalt munkát még a kivitelezésre alkalmatlan téli időszak beállta előtt elvégezhesék, vállalták, hogy az É-i oldalon a kivitelezési munkát folyamatosan végzik, az É-i oldalt érintően elfogadják az új terv szerinti talajcsere, töltéspítés módosult mennyiségeit, továbbá igényt tartanak a gáttestről eltávolított és onnan elszállított többletanyaggal (gátpernye) kapcsolatosan felmerült díjra. A D-i oldalt érintően elfogadják az új terv szerinti talajcsere, töltéspítés módosult mennyiségeit, továbbá lemondanak a gáttestről eltávolított és onnan elszállított többletanyaggal (humusz) kapcsolatosan felmerült díjról. Mindezen változtatásokat a közbeszerzésnél alkalmazott költségvetés 5 %-os módosításának



MAI. IX. számú vörösiszap-tározó kazetta É-i és D-i gátfala megerősítése
Módosítás

terhére elvégzik. Az É-i és D-i oldalon a szerződés módosításához a Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződést módosító korlátot tudomásul veszik, így a Kbt. 132. § (1) bekezdés szerinti tiltó feltételek a szerződésmódosítás előtt nem állnak fenn.

Az előzőeknek megfelelő módosítást mindkét fél elfogadta.

A szerződés módosítása a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt tiltó feltételekbe nem ütközik, olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból - merült fel és a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti.

A módosítás a szerződésben rögzített feladat előírt minőségben történő elvégzését és a szerződéses cél elérését elősegíti, azt szolgálja.


Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek elolvasás és megértés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2014. június 16.



Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Megrendelő

MECSEKÉRC Zrt.
MECSEKÉRC-GEOVOL 2013 Konzorcium mint Vállalkozó



GEOVOL KFT.
8451 Ajka-Padragkút
Padragi u. 280.
Adószám: 11331900-2-19
7.

GEOVOL Kft.

Ellenjegyzem: *Linzenbold Tivadar*

Linzenbold Tivadar
gazdasági vezető